



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DETERMINAZIONE
n. 49 del 12/02/2019**

Oggetto: LAVORI DI: "RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PASOLINI, CON MIGLIORAMENTO SISMICO" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- **PREMESSO** che con Determina N. 62 del 25/01/2018 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall'Ing. Denis Zanetti, appositamente incaricato con Determina N. 468/2017, dell'importo complessivo di Euro 200.000,00, di cui Euro 180.000,00 a base d'asta;
- **CHE** con Determina a contrarre N. 63 del 25/01/2018 si disponeva di provvedere all'appalto dei lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs.vo n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs.vo n. 56/2017, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 – del medesimo Decreto, e con l'applicazione dell'esclusione delle offerte anomale, come da art. 97 – comma 2 del Codice;
- **CHE** con la stessa Determina N. 63/2018 si stabiliva di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Cento (FE), per l'espletamento della gara, sulla base della Convenzione in essere fra i Comuni dell'Alto Ferrarese;
- **CHE**, esperita la gara d'appalto, la C.U.C. con propria Determina n. 253 del 13/03/2018 ha aggiudicato i lavori in via definitiva, alla Ditta Imprecal s.r.l. di Sirignano (AV), per un importo netto di Euro 137.418,76, comprensivo degli oneri per la sicurezza, con un ribasso del -24,89%;
- **CHE** con nota n. 21431 del 20/04/2018 la C.U.C. ha comunicato al Comune di Vigarano Mainarda l'esito positivo dei controlli sui requisiti della Ditta aggiudicataria, rendendo efficace la citata Determina n. 253/2018 ed ha trasmesso tutta la documentazione comprovante l'esito;
- **CHE** in data 07/06/2018 con Rep. N. 5387 è stato sottoscritto il contratto d'appalto;
- **CHE** in data 11/06/2018 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 153 D.P.R. n. 207/2010;

- **CHE** con Detemina N. 404 del 09/10/2018 si approvava una perizia suppletiva e di variante, dalla quale risultano maggiori lavorazioni per complessivi Euro 9.002,74, al netto del ribasso d'asta, che aumentano l'importo contrattuale ad Euro 146.421,50, mentre l'importo totale dell'opera resta invariato;

- **DATO ATTO** che i lavori sono stati ultimati ed occorre ora provvedere alla verifica della regolare esecuzione;

- **VISTA** la relazione a struttura ultimata, completa delle varie certificazioni, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Denis Zanetti e trasmessa al Comune in data 07/12/2018, con Prot. n. 17111;

- **VISTO** lo stato finale dei lavori dell'importo di Euro 146.421,50, compresi gli oneri di sicurezza;

- **VISTO** ed esaminato il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Denis Zanetti ed agli atti del Comune con Prot. n. 17226 del 11/12/2018, dal quale risulta un credito netto dell'Impresa di Euro 8.053,19, detratti gli acconti corrisposti, pari ad Euro 138.368,31;

- **VISTO**, altresì, il seguente quadro economico finale della spesa dal quale emerge che l'opera è stata realizzata nell'importo complessivo di Euro 161.963,65, con un'economia di Euro 38.036,35, sull'importo originario, considerata anche la quota di ribasso della parte finanziata con i Mutui BEI – Annualità 2016/B, pari ad Euro 35.129,53, che viene portata in economia d'ufficio dalla Regione Emilia Romagna:

A) Lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€	146.421,50
B) Fondi per la progettazione e l'innovazione (D.Lgs n.50/2016, art. 113 comma 2)	€	900,00
C) I.V.A. lavori 22%	€	14.642,16

TOTALE spesa occorsa	€	161.963,6
TOTALE spesa autorizzata	€	200.000,00

RESTANO	€	38.036,35

- **ATTESO** che può procedersi allo svincolo della polizza fidejussoria prestata alla Ditta appaltatrice, come cauzione per adempimenti contrattuali, N. 1255357 del 17/05/2018 della "Elba Assicurazioni S.p.A." di Avellino;

- **RITENUTO** di liquidare a favore della Ditta Imprecal s.r.l. di Sirignano (AV), a tacitazione di ogni suo avere e pretesa per l'esecuzione dei lavori in argomento, la somma di Euro 8.858,51, I.V.A. compresa;

- **VISTO** l'art. 29 – comma 5 – del Capitolato Speciale d'Appalto, che stabilisce che il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 – comma 6 – D. Lgs.vo n. 50/2016;

- **VISTA** la polizza fidejussoria N. 1365240 del 12/12/2018 della "Elba Assicurazioni S.p.A." di Avellino, presentata dalla Ditta appaltatrice in data 18/12/2018, con Prot. n. 17590;

- **DATO ATTO** che la somma complessiva di Euro 8.858,51 è da imputarsi al Cap. 2048, in conto dell'impegno n. 23/2018 (Codice CIG derivato: 7473095116);

- **VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

- **RICHIAMATA** la Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 28/12/2018 con la quale è stata assegnata ai responsabili dei servizi la gestione dell'esercizio provvisorio 2019 per gli stessi capitoli ed importi previsti per l'annualità 2019 nel bilancio pluriennale 2018/2020;

- **VISTE** le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di approvare lo stato finale, la relazione a struttura ultimata ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Denis Zanetti ed agli atti del Comune.

2) Di liquidare la somma specificata in narrativa alla Ditta Imprecal s.r.l.

**Il Responsabile del Procedimento
(MASETTI MIRELLA)
Sottoscritto con firma digitale**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI sujestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

**Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GENTILE ARIANNA)
con firma digitale**