



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DETERMINAZIONE
n. 92 del 06/03/2020**

Oggetto: LAVORI DI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO DEL CAPOLUOGO" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- **PREMESSO** che con Determina n. 154 del 29/04/2019 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di: "Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi del Centro del Capoluogo", dell'importo complessivo di Euro 70.000,00, di cui Euro 54.241,08 a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- **CHE** con Determina a contrarre n. 162 del 03/05/2019 si stabiliva di provvedere all'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. b) D. Lgs.vo n.50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, come previsto dall'art. 95 del medesimo Decreto, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, e con l'individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.97, c.1;

- **CHE**, esperita la gara in data 10/05/2019, è emerso che la migliore offerta pervenuta è quella della Ditta Costruzioni Ital Strade s.r.l. di Fiscaglia (FE), per un importo netto di Euro 49.059,19, comprensivo degli oneri per la sicurezza con un ribasso del -9,83% ed un costo della manodopera di Euro 12.884,00;

- **CHE** in data 13/05/2019 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi degli artt. 153 e 154 D.P.R. n. 207/2010;

- **CHE** in data 10/07/2019 con Reg. N. 468 è stata sottoscritta la Scrittura Privata per l'appalto dei lavori;

- **RILEVATO** che, durante l'esecuzione degli interventi, il Direttore dei Lavori ha disposto modifiche di dettaglio dirette a migliorare l'aspetto funzionale, per un importo netto di Euro 2.838,96, che trova la copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera, dando atto che i lavori non alterano in maniera sostanziale il progetto, né le categorie dei lavori, ai sensi dell'art. 8 D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49/2018;

- **DATO ATTO** che i lavori sono stati ultimati ed occorre ora provvedere alla verifica della regolare esecuzione;
- **VISTO** lo stato finale dei lavori dell'importo di Euro 51.898,26, compresi gli oneri di sicurezza;
- **VISTO** ed esaminato il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Arianna Gentile in data 02/12/2019 ed agli atti del Comune, dal quale risulta un credito netto dell'Impresa di Euro 259,49, detratti gli acconti corrisposti, pari ad Euro 51.639,00;
- **VISTO**, altresì, il seguente quadro economico finale della spesa dal quale emerge che l'opera è stata realizzata nell'importo complessivo di Euro 64.400,70, con un'economia di Euro 5.599,30, sull'importo originario:

TIPO		IMPORTO IN EURO
a)	Lavori (-9,83%) compresi oneri sicurezza	51.898,26
b)	Fondi per la progettazione e l'innovazione art. 113 – commi 2, 3, 4 D. Lgs.vo n. 50/2016	1.084,82
c)	I.V.A. 22% sui lavori	11.417,62
	TOTALE spesa occorsa	64.400,70
	TOTALE spesa autorizzata	70.000,00
	RESTANO	5.599,30

- **ATTESO** che può procedersi allo svincolo della polizza fidejussoria prestata alla Ditta appaltatrice, come cauzione per adempimenti contrattuali, N. 1459744 del 06/06/2019 della "Elba Assicurazioni S.p.A." di Milano;
- **RITENUTO** di liquidare a favore della Ditta Costruzioni Ital Strade s.r.l. di Fiscaglia (FE), a tacitazione di ogni suo avere e pretesa per l'esecuzione dei lavori in argomento, la somma di Euro 316,58, I.V.A. compresa;
- **DATO ATTO** che la somma complessiva di Euro 316,58 è da imputarsi al Cap. 2071, in conto dell'impegno n. 344/2019 (Codice CIG: 789212860D);
- **VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- **RICHIAMATA** la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2020-2022 e con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;
- **VISTE** le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

- 1) Di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Arianna Gentile ed agli atti del Comune.
- 2) Di liquidare la somma specificata in narrativa alla Ditta Costruzioni Ital Strade s.r.l. di Fiscaglia (FE).

**Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

**Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale**