



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DETERMINAZIONE
n. 427 del 09/11/2023**

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI, I° STRALCIO - RELAMPING SEDE MUNICIPALE - PNRR M2C4 - INV. 2.2 - CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - (CUP: I34J23000440006) - (CIG: A009B8EEF6).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- **PREMESSO** che con Determina n. 301 del 09/08/2023 è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.) dei lavori di Efficientamento energetico edifici comunali, I° stralcio – Relamping Sede Municipale, redatto in conformità all'art. 41 ed all'art. 3 dell'Allegato I.7 del D. Lgs.vo n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);

- **CHE** con Determina n. 312 del 17/08/2023 è stato affidato, allo Studio Associato di Tecnica Industriale Minghelli (SATIM) di Vignola (MO), l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori in argomento;

- **CHE** con Determina n. 322 del 01/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di: "Efficientamento energetico edifici comunali, I° stralcio – Relamping Sede Municipale", dell'importo complessivo di Euro 70.000,00, di cui Euro 45.745,59 per lavori (Euro 32.563,91 soggetti a ribasso, Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza ed Euro 11.681,68 per manodopera non soggetti a ribasso);

- **CHE** con Determina n. 336 del 12/09/2023 i lavori in argomento sono stati aggiudicati con procedura telematica mediante la tipologia di R.d.O. denominata Trattativa Diretta sul portale del M.E.P.A., alla Ditta Marani Manuele Impianti di Dogato (FE) - P.I.: 01286100381, per un importo netto di Euro 44.117,39, a seguito del ribasso d'asta del -5,00% e comprensivo degli oneri per la sicurezza e della manodopera;

- **CHE** in data 12/10/2023 con n. 24 di Reg. è stata sottoscritta la Scrittura Privata per l'appalto dei lavori;

- **CHE** in data 14/09/2023 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori;

- **CHE**, in fase di esecuzione degli interventi, il Direttore dei Lavori Per. Ind. Diego Matsechek dello Studio SATIM in accordo con il R.U.P., ha accertato l'esigenza di eseguire ulteriori lavorazioni per le seguenti motivazioni:

- l'Amministrazione Comunale ha richiesto di prevedere la stuccatura dei fori di fissaggio e di tinteggiare piccole porzioni di solaio laddove sono state smontate le vecchie plafoniere fissate a soffitto;

- **CIO' PREMESSO**, vista ed esaminata la perizia di variante dei lavori in argomento, redatta dal D.L. Per. Ind. Diego Matsechek dello Studio SATIM ed agli atti dell'Ufficio Tecnico, dalla quale risultano maggiori lavorazioni per complessivi Euro 1.400,00, al netto del ribasso d'asta, che aumentano l'importo contrattuale ad Euro 45.517,39, mentre l'importo totale dell'opera resta invariato;

- **RILEVATO** che i lavori in perizia sono valutati con N. 1 Nuovo Prezzo (NP11) elencato nell'Atto di Sottomissione;

- **DATO ATTO** che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'opera;

- **VISTO** l'art. 120 del D. Lgs.vo n. 36/2023;

RICHIAMATE:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/23 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 03/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati;

- **RICHIAMATA** la Delibera della Giunta Comunale n. 33 del 26/04/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2023;

- **VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

- **VISTE** le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di approvare la perizia di variante dei lavori in argomento, redatta dal D.L. Per. Ind. Diego Matsechek dello Studio SATIM, con il seguente nuovo quadro economico di spesa:

TIPO		IMPORTO IN EURO
a)	Lavori (-5,00%)	32.335,71
b)	Manodopera	11.681,68
c)	Oneri sicurezza	1.500,00
	TOTALE IN APPALTO	45.517,39
d)	Imprevisti (IVA compresa)	2.464,94
e)	Spese tecniche	7.235,00
f)	Fondi per la progettazione e l'innovazione D. Lgs. n. 36/2023, art. 45	914,91
g)	I.V.A. 22% su a), b) e c)	10.013,83

h)	Contributo previdenziale su e)	361,75
i)	I.V.A. 22% su e) e h)	1.671,29
l)	A disposizione dell'Amministrazione	1.820,89
TOTALE COMPLESSIVO		70.000,00

2) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione, comprovante un aumento dell'importo contrattuale, per maggiori lavori, di Euro 1.400,00, al netto del ribasso d'asta del -5,00% e comprendente N. 1 Nuovo Prezzo (NP11) elencato nell'Atto di Sottomissione.

3) Di affidare l'esecuzione dei lavori di perizia alla Ditta Marani Manuele Impianti di Dogato (FE), che ha eseguito i lavori principali, agli stessi patti e condizioni di cui alla Scrittura Privata originaria del 12/10/2023 con n. 24 di Reg.

4) Di dare atto che la somma complessiva di Euro 70.000,00 è finanziata, con contributi PNRR M2C4 – Inv. 2.2, al Capitolo 1929, in conto dell'impegno n. 359/2023.

**Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

**Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale**