



Comune di Vigarano Mainarda

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 354 del 03-09-2024

Ufficio:

Numero di Settore: 41

Oggetto: AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI OPERE DI CERCHIATURA E DI FINITURA CONNESSE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" - CIG B2E5DB63A7 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

- sono in corso i lavori di ampliamento dell'edificio adibito a scuola materna "Rodari" finanziata con fondi PNRR M4C1 – 1.1 MIN. ISTRUZIONE;
- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 23/11/2023 come da verbale agli atti dell'Ente;
- che il termine per la conclusione dei lavori era previsto per il 21-05-2024;
- che le opere versano in grave ritardo;
- che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una variante in corso d'opera che tenga conto di alcune variazioni esecutive rese necessarie durante i lavori, oltre che di alcune migliorie richieste dall'Amministrazione Comunale in accordo con il RUP dell'opera;
- che con Determinazione n. 108 del 21-02-2024 è stata approvata, nelle more dell'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Unità di Missione del PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito ex art. 9 – "Variazioni del Progetto" dell'Accordo di Concessione del Contributo, la perizia di variante in corso d'opera proposta dal Direttore dei lavori, Ing. Mario Fiorini;
- che a seguito dell'approvazione della Perizia di variante il nuovo termine dei lavori era fissato per il giorno 04-07-2024;
- che con verbale del 11-06-2024 si è disposta la sospensione dei lavori a far data dal giorno 13-06-2024, a causa dello svolgimento della fiera paesana, che prevedeva il posizionamento di spettacolo viaggiante lungo la sede stradale di via Ariosto;
- che con verbale del 18-06-2024 è stata disposta la ripresa dei lavori a partire dal 18-06-2024 e fissando, come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 09/07/2024;
- che con comunicazione pervenuta agli atti dell'Ente con prot. n. 7380 del 27/05/2024, è stata richiesta dalla ditta Albieri una proroga al termine dei lavori;
- che con provvedimento del RUP del 01-07-2024 è stata concessa una proroga dei lavori contrattuali di 14 gg e veniva quindi fissato il nuovo termine contrattuale per dare i lavori finiti a regola d'arte entro e non oltre il 23/07/2024;

- che con comunicazione del RUP Prot. 11403 del 19/08/2024 veniva fissato il termine lavori il 31/08/2024 per le sole lavorazioni interne (al fine di consentire la ripresa delle attività scolastiche) e il 30/09/2024 per completare i lavori in appalto;
- che con comunicazione del RUP del 02/09/2024 venivano stralciate le opere di cerchiatura interna stante l'urgenza determinata dalla necessità di riaprire il plesso scolastico per le attività didattiche anno 2024/2025, previste per il mese di settembre;

Considerato che con Determinazione n. 352 del 02/09/2024 è stata affidata alla Ditta Corazza Building e Service srl, con sede in via dell'Artigianato, 7/A, Vigarano Mainarda (FE), P.I. 01715400386 l'esecuzione delle opere di cerchiatura e finiture connesse interne al plesso scolastico scuola dell'infanzia "Rodari", per l'importo complessivo netto di Euro 4.900,00 oltre Euro 1.078,00 a titolo di IVA 22%, per complessivi Euro 5.978,00;

Ciò premesso, vista la richiesta, pervenuta in data 03/09/2024 con Prot. n. 12305 e l'integrazione Prot. n. 12328 del 03/09/2024, dalla Ditta Corazza Building e Service srl per ottenere l'autorizzazione a subappaltare le opere di montaggio carpenteria, alla Ditta SISTEMA MONTAGGI s.r.l. di Bondeno (FE), per l'importo netto Euro 3.000,00, oltre IVA

Vista tutta la documentazione presentata;

Dato atto che sussistono le condizioni stabilite dall'art. 105 del D.Lgs.vo n. 50/2016;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 11/12/23 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 03/05/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025 e relativi allegati al quale sono state apportate modifiche con le seguenti delibere di Giunta Comunale: n. 45 del 19/06/2023, n. 85 del 27/10/2023, n. 109 del 18/12/2023;

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2024;

Visto il Decreto del Sindaco n. 17 del 29/12/2023 con il quale è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico, all'Ing. Gessica Grossi, con tutti i poteri dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, sino al 31/12/2024;

Visto che con il medesimo Decreto n. 17 del 29/12/2023 il Sindaco assegnava temporaneamente le competenze attribuite a tale funzione all'Arch. Sara Morandi, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) e b), del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di Elevata qualificazione, al fine di garantire la piena efficienza organizzativa, in caso di assenza del Responsabile di Settore;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA

- 1) Di autorizzare la Ditta Corazza Building e Service srl a subappaltare le opere di montaggio carpenteria, facenti parte dei lavori in oggetto, alla Ditta SISTEMA MONTAGGI s.r.l. di Bondeno (FE), con sede in Via Copernico, n. 3 – C.F. = 01486590381, per un importo netto di Euro 3.000,00, oltre IVA.

- 2) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il ff responsabile
Morandi Sara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.